



Beschlussvorlage

Informationsvorlage

Tischvorlage

Wiedervorlage

öffentlich

nichtöffentlich

TOP 9			
Gremium	Stadtrat	Amt	Bauamt
Datum	06.07.2023	Verfasser	Frau Wehner

<u>Beratungsfolge</u>			
Status	Sitzungsdatum	Gremium	Beschluss-Nr.
ab 2019 ...			
Nicht öffentlich	13.10.2022	Stadtrat	10-37./7.
Nicht öffentlich	17.11.2022	Stadtrat	12-38./7. und 13-38./7.
Ö beschließend	22.11.2022	TA	TA 09/22/08 bis 09/22/10
Ö beschließend	15.12.2022	Stadtrat	04-39./7. bis 12-39./7.
Nicht öffentlich	07.03.2023	TA	TA 02/23/08
Ö informativ	30.03.2023	Stadtrat	

<u>Gegenstand</u>	Information Kosten- und Ausgabeübersicht 1.BA Oberschule
<input type="checkbox"/> Beratung und Beschluss	
<input checked="" type="checkbox"/> Information	

Sachverhalt:

In der Maßnahme 217 Erweiterung Oberschule laufen die Bauarbeiten im 1.BA des Erweiterungsbau im zeitlichen Rahmen. Die Fertigstellung dieses Bauabschnittes ist für Oktober 2023 vorgesehen. Parallel dazu laufen bereits die Planungen und Vorbereitungen für den 2.BA Zwischenbau und Umbau Mensa für eine nahtlose Fortführung der Umbauarbeiten in diesen Bereichen.

Zu allen im 1. BA vorgesehenen Bauleistungen wurden Lose gebildet und Vertragsbindungen geschlossen. Auf dieser Grundlage sind die Kosten aus den beauftragten Leistungen und die aktuellen Ausgaben in folgenden Übersichten gegenübergestellt worden.

Die Berechnung der zu erwartenden Kosten für den 1. Bauabschnitt incl. Freianlagengestaltung ergibt sich aus der Differenz der ermittelten Werte beauftragter Leistungen und der aktuellen Ausgaben, siehe Tabelle 3 – Prognostizierte Ausgaben.

Kosten

1.Bauabschnitt Erweiterungsbau + Freianlagen Oberschule incl. Planungsleistungen

Vertragsübersicht 1.BA + Freianlagen Stand 16.06.2023	
Beauftragte Leistungen Rohbau + Innenausbau	3.001.030,41 €
Beauftragte Leistungen Freianlagen	449.604,65 €
Beauftragte Leistungen Planungen Bau	660.472,11 €
Beauftragte Leistungen Planungen Freianlagen	73.892,34 €
Gesamt Beauftragte Leistungen des 1.BA + Freianlagen	4.184.999,51 €

Ausgaben

1.Bauabschnitt Erweiterungsbau + Freianlagen Oberschule incl. Planungsleistungen

Gesamtausgaben 1.BA + Freianlagen Stand 16.06.2023	
Ausgaben Leistungen Rohbau + Innenausbau	1.365.393,23 €
Ausgaben Leistungen Freianlagen	3.952,15 €
Ausgaben Leistungen Planungen Bau	534.754,81 €
Ausgaben Leistungen Planungen Freianlagen	81.911,66 €
Gesamtausgaben Leistungen des 1.BA + Freianlagen	1.986.011,85 €

Prognostizierte Ausgaben

1.Bauabschnitt Erweiterungsbau + Freianlagen Oberschule incl. Planungsleistungen

Zu erwartende Ausgaben bis Fertigstellung 1.BA + Freianlagen (ohne Ausstattung Möbel, Technik, etc.) Stand 16.06.2023	
Gesamt Beauftragte Leistungen	4.184.999,51 €
./. Gesamtausgaben	1.986.011,85 €
= zu erwartende Ausgaben des 1.BA + Freianlagen	2.198.987,66 €

gez. Ritter
Bürgermeisterin

gez. Kröhnert
Amtsleiter

gez. Wehner
Sachbearbeiter

gez. Schneider
Kämmerer